

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年01月24日

計画の名称	東通村の下水道における防災・安全対策の実現														
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	東通村														
計画の目標	下水道の根幹施設である処理場の機械電気設備及び管路施設の長寿命化対策を実施し、下水道としての基本的機能確保と安全対策を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		80	A	80	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30（当初）	R2(末)	R4(末)
1	東通村下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場、管路施設における設備の長寿命化対策（改築更新含む）達成率を0%(H30当初)から100%(R4末)に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策達成率	0%	60%	100%
	長寿命化対策実施済みの設備個数 / 長寿命化対策を実施すべき設備個数			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東通村	直接	東通村	終末処 理場	改築	調査・設計等（処理場）	ストックマネジメント計画策 定、長寿命化調査・設計等	東通村	■	■	■	■	■	13		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	東通村	直接	東通村	管渠（ 汚水）	改築	調査・設計等（管路施設 ）	ストックマネジメント計画策 定、長寿命化調査・設計等	東通村	■	■	■	■	■	11		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	東通村	直接	東通村	終末処 理場	改築	中地区浄化センター改築	水処理設備等	東通村		■	■	■	■	41		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	東通村	直接	東通村	管渠（ 汚水）	改築	砂子又処理区管路施設改 築	マンホールポンプ汚水ポンプ 設備等	東通村	■	■	■	■	■	15		策定済
		ストックマネジメント																	
										小計						80			
										合計						80			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
達成状況を検証しストックマネジメントに基づく改築を実施した。	令和5年度
	公表の方法
	村のホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に整備が進められたことにより下水道としての基本的機能と安全対策が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、ストックマネジメント計画に基づいて下水道事業施設の改築や更新を実施していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	計画期間内におけるライフサイクルコストの削減が図られた。
	最 終 実績値	100%	